

Abteilung 4.2 - Hochbau Sachbearbeiter(in): Fiss, Erik 06.05.2021

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Gemeinderat (öffentlich)

19.05.2021

Errichtung eines provisorischen Kindergartens (Containerbauweise) in Rottweil-Altstadt

Beschlussvorschlag:

Ein provisorischer Kindergarten mit 3 Gruppen für Kinder Ü3 soll auf dem Grundstück Nr. 762, Hochmaurenstraße, in Containerbauweise errichtet werden. Die Container sollen hierbei für eine Standzeit von einem Jahr bis max. zwei Jahren angemietet werden.

Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderlichen Schritte (Beauftragung eines Planungsbüros, Bauantragstellung, Ausschreibung des Containerbauwerks etc.) mit dem Ziel, eines schnellstmöglichen Betriebsbeginns einzuleiten.

Begründung:

Ausgangssituation

Wie bereits im Bericht aus der Kindergartenkommission dargelegt, besteht kurzfristig aus verschiedenen Gründen (Verschiebung des Stichtags für den Schuleintritt, pandemiebedingt verzögerter Eintritt der Schulreife bei nennenswerten Kinderzahlen) ein erheblicher Mehrbedarf an Betreuungsplätzen für über Dreijährige.

Variantenuntersuchung

Es wurden daher Möglichkeiten und Standorte zur Errichtung eines Provisoriums auf bereits im Eigentum der Stadt befindlichen Grundstücken geprüft. Zunächst wurde ein Grundstück in der Eisenbahnstraße ins Auge gefasst, unter diesem Titel wurde ein Betrag von netto 1,01 Mio. € in den Investitionshaushalt eingestellt.

Bei einer vergleichenden Untersuchung mit weiteren Grundstücken im Frühjahr 2021 durch die GUS Gesellschaft für Umweltplanung, Stuttgart stellte sich heraus, dass dieses Grundstück wirtschaftliche und funktionale Nachteile aufweist, insbesondere aufgrund der Topographie und in verkehrlicher Hinsicht.

Vgl. hierzu die als Anlage beigefügte Variantenbewertung sowie die "Kostenschätzung – Kauf der Container" in der alle drei Varianten beziffert sind

Die vergleichend betrachteten Grundstücke in der Unteren Lehrstraße und in der Hochmaurenstraße wurden in wirtschaftlicher Hinsicht fast gleich bewertet, dies sowohl in einer Kauf- als auch in einer Mietvariante.

Allerdings weist das Grundstück in der Unteren Lehrstraße den problematischeren Baugrund und mithin in dieser Hinsicht die größeren Risiken auf, wie eine durchgeführte Baugrundbeurteilung ergab. Das Grundstück liegt ca. 2 m unter dem Niveau der anliegenden Straßen und müsste schon allein aus entwässerungstechnischen Gründen mindestens teilweise aufgefüllt werden, hierbei können aufgrund des schlechten Baugrundes Setzungen nicht ausgeschlossen werden. Ferner ist

evtl. mit Mehraufwendungen bei der Gründung zu rechnen (die Baugrundbeurteilung befindet sich zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorlage noch in der abschließenden Bearbeitung).

Auf dem Grundstück Hochmaurenstraße ist auf ca. 80% der für den Container-Kindergarten benötigten Fläche bereits eine asphaltierte Fläche vorhanden, der Baugrund im angrenzenden unversiegelten Bereich weist eine vergleichbare Beschaffenheit auf.

Weiteres Vorgehen und Zeitschiene

Aufgrund der oben geschilderten Argumente schlägt die Verwaltung vor, den provisorischen Kindergarten auf dem Grundstück Hochmaurenstraße zu errichten. Für die Umsetzung wird mit allen erforderlichen Schritten (Planung inkl. Abstimmung mit KVJS, Baugenehmigung, europaweite Ausschreibung, Vorbereitung und Aufstellung erfahrungsgemäß ein Zeitraum von ca. einem Jahr benötigt, sodass voraussichtlich im Frühjahr 2022 der Betriebsbeginn erfolgen kann.

Wenn alles wie geplant verläuft, können bis Frühjahr 2023 entsprechend dauerhafte Räumlichkeiten im ehemaligen Gebäude des Edith-Stein-Instituts in der Johanniterstraße bereitgestellt werden (Die dort provisorisch untergebrachte Achert-Schule kann voraussichtlich nach den Sommerferien wieder in ihr dann saniertes Gebäude zurückkehren, danach werden noch 8-9 Monate Umbauphase benötigt). Somit könnten die Container nach ca. einem Jahr Standzeit wieder abgebaut werden.

Finanzierung

Wie der Anlage "Kostenschätzung – Miete der Container" zu entnehmen ist betragen die Gesamtkosten bei einem Jahr Standzeit ca. 730.000 €, bei zwei Jahren Standzeit ca. 940.000 €. Die im Haushalt 2021 unter "8.365002.H00002 Kiga Eisenbahnstraße" (Seite 352) eingestellten 1,01 Mio. Euro Netto-Ausgaben sind von der Summe her somit auskömmlich.

Finanzierung:					
Kosten: Im Haushalt veranschlagt:		Ja		Nein	
Folgekosten:		Person	al- und Betriek	oskosten der Einri	ichtung
Personelle Auswirkungen:					
Zuständigkeit: Gemeinderat gem. Ziff. 3.1 der Haupts:	atzung				
Anlagen: Variantenbewertung für drei Grundstüd	cke, Kostens	chätzung	g für Kauf- und	d Mietlösung	

Kostenschätzung Kitas Rottweil Interim: Kauf der Container

					Var. 1 Ei	senbahnstr.	Var. 2 Ur	ntere Lehrstr.	Var. 3 Hoc	hmaurenstr.
Koste	engruppe		Einheit	Kennwert	Menge	€ brutto	Menge	€ brutto	Menge	€ brutto
KG	200	Herrichten und Erschließen pauschal Verfüllung Grundstück	2,7% m³	⁄₀ 17 €		38.948 €	560	32.050 € 9.520 €		32.050 €
		Summe KGR 200				38.948 €		41.570 €		32.050 €
KG	300/400	Bauwerk - Baukonstruktionen / Bauwerk - Technische A	Anlagen							
		Neubau Container-Interim eingeschossig mit Niveauversprung (nur Eisenbahnstr.)	qm BGF qm BGF	2.083 € 2.261 €	638	1.442.518 €	570	1.187.025 €	570	1.187.025 €
		Gründung / Streifenfundamente	m³	194 €	72	13.968 €		14.356 €	74	14.356 €
		Unterkriechschutz	lfd m	140 €	15	2.106 €	35	4.915 €	35	4.915 €
		Leitungsgräben, Anschlüsse	pauschal			35.000€		35.000 €		35.000 €
		Summe Bauwerkskosten KG 300 + 400				1.493.592 €		1.241.296 €		1.241.296 €
KG	500	Außenanlagen								
NO	300	Freibereich befestigt	qm	120 €			350	42.000 €	350	42.000 €
		Freibereich, Terrassen	qm	240 €		111.600 €		12.000 0		.2.000 0
		Freibereich Grünfläche	qm	30 €	163	4.890 €		16.560 €	770	23.100 €
		Fahrradstellplätze	Stk	250 €	5	1.250 €	5	1.250 €	5	1.250 €
		Summe KGR 500				117.740 €		59.810 €		66.350 €
SUM	ME KG 200	- 500				1.650.280 €		1.342.675 €		1.339.695 €
Unvo	rhergesehe	enes (% aus KG 200 - 500)	%		7%	115.500 €	7%	94.000 €	7%	93.800 €
KG	600	haben hier keinen Ansatz								
KG	700	Baunebenkosten (% aus KG 200 - 500)	%		10%	165.000 €	10%	134.300 €	10%	134.000 €
	Zusammm	enstellung								
	KGR 200					38.948 €		41.570 €		32.050 €
	KGR 300+4	100				1.493.592 €		1.241.296 €		1.241.296 €
KGR 500				117.740 €		59.810€		66.350 €		
Unvorhergesehenes				115.500 €		94.000€		93.800 €		
	KGR 700					165.000 €		134.300 €		134.000 €
	Summe KG	GR 200 - 700				1.930.780 €		1.570.975 €		1.567.495 €

Kostenschätzung Kitas Rottweil Interim: Miete der Container

					ere Lehrstr. ür 1 Jahr	Var. 2 Unte Miete für			nmaurenstr. ür 1 Jahr	Var. 4 Hochi Miete für	
Kostengruppe		Einheit Kenn	wert	Menge	€ brutto	Menge	€ brutto	Menge	€ brutto	Menge	€ brutto
Kostengruppe KG 200	Herrichten und Erschließen pauschal Verfüllung Grundstück	m³	17 €	560	32.000 € 9.520 €	560	32.000 € 9.520 €	0	32.000 € 0 €	0	32.000 € 0 €
	Summe KGR 200				41.520 €		41.520 €		32.000 €		32.000 €
KG 300/400	Bauwerk - Baukonstruktionen / Bauwerk - Techr	nische Anlagen									
	Miete Container-Interim Mietdauer 1 Jahr Miete Container-Interim Mietdauer 2 Jahre Gründung / Streifenfundamente	qm BGF qm BGF m³	520 € 890 € 194 €	570 74	296.400 € 14.356 €	570 74	507.300 € 14.356 €	570 74	296.400 € 14.356 €	570 74	507.300 € 14.356 €
	Leitungsgräben, Anschlüsse Auf- und Abbau	pauschal	95€	570	35.000 € 54.150 €	570	35.000 € 54.150 €	570	35.000 € 54.150 €	570	35.000 € 54.150 €
	Summe Bauwerkskosten KG 300 + 400				399.906 €		610.806 €		399.906 €		610.806 €
KG 500	Außenanlagen Freibereich befestigt Freibereich Grünfläche Fahrradstellplätze	qm qm Stk	120 € 30 € 250 €	350 552 5	42.000 € 16.560 € 1.250 €	350 552 5	42.000 € 16.560 € 1.250 €	350 770 5	42.000 € 23.100 € 1.250 €	350 770 5	42.000 € 23.100 € 1.250 €
	Summe KGR 500				59.810 €		59.810 €		66.350 €		66.350 €
SUMME KG 20	0 - 500				501.236 €		712.136 €		498.256 €		709.156 €
Unvorhergesel	henes (% aus KG 200 - 500)	entspr. Kauf			94.000 €		94.000 €		93.800 €		93.800 €
KG 600	haben hier keinen Ansatz										
KG 700	Baunebenkosten (% aus KG 200 - 500)	entspr. Kauf			134.300 €		134.300 €		134.000 €		134.000 €
Zusamm	menstellung										
KGR 200					41.520 €		41.520 €		32.000 €		32.000 €
KGR 300					399.906 €		610.806 €		399.906 €		610.806 €
KGR 500 Unvorhergesehenes				59.810 € 94.000 €		59.810 € 94.000 €		66.350 € 93.800 €		66.350 € 93.800 €	
KGR 700				94.000 € 134.300 €		134.300 €		134.000 €		134.000 €	
	KGR 200 - 700				729.536 €		940.436 €		726.056 €		936.956 €

GUS 30.04.2021

