

PSP-Element	Bezeichnung	Budget aktuell	Kosten- Berechnung	Aufträge gesamt	Abrechnung	Restbetrag	voraussichtl. Endsumme
8.211006.J10005	DHG Neubau	8.364.600,00	8.334.230,45	4.510.246,12	523.041,83	8.124.262,07	8.647.303,90
		96,7%	96,4%	52,2%	6,0%		100,0%
	9611000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.721.600,00	7.753.876,85	4.179.892,52	417.702,70	7.649.247,60	8.066.950,30
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	325.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00
	78730099 Auszahlung für aktivierte Eigenleistung	318.000,00	330.353,60	330.353,60	105.339,13	225.014,47	330.353,60
	68110000 Investitionszuschüsse	-1.444.000,00	-1.444.000,00	-1.444.000,00		-1.444.000,00	-1.444.000,00
8.211006.J10005.11	100 DHG Neubau Grundstück						
8.211006.J10005.12	200 DHG Neubau Erschließung	65.000,00				56.920,00	56.920,00
8.211006.J10005.13	300 DHG Neubau Gebäude	5.032.000,00	4.883.090,00	2.340.554,78	90.544,82	4.856.747,96	4.947.292,78
8.211006.J10005.13	Kostenschätzung pauschal						
8.211006.J10005.1301	301 DHG Neubau Erdarbeiten	116.000,00	120.000,00	116.044,22	89.839,74	26.204,48	116.044,22
8.211006.J10005.1302	302 DHG Neubau Rohbau	1.500.000,00	1.369.839,00	1.502.678,72		1.502.678,72	1.502.678,72
8.211006.J10005.1303	303 DHG Neubau Dachabdichtungsarbeiten	380.000,00	379.925,00			379.925,00	379.925,00
8.211006.J10005.1304	304 DHG Neubau Fenster (einschl. Sonnenschutz)	670.000,00	678.210,00	613.748,68		613.748,68	613.748,68
8.211006.J10005.1305	305 DHG Neubau Estricharbeiten	287.000,00	286.845,00			286.845,00	286.845,00
8.211006.J10005.1306	306 DHG Neubau Putz,Gips,Trockenbau	458.000,00	457.470,00			457.470,00	457.470,00
8.211006.J10005.1307	307 DHG Neubau Fliesen-, Plattenarb.	133.000,00	132.990,00			132.990,00	132.990,00
8.211006.J10005.1308	308 DHG Neubau Metallbau/Schlosser	38.000,00	32.630,00			32.630,00	32.630,00
8.211006.J10005.1309	309 DHG Neubau Fassade	261.000,00	259.350,00			259.350,00	259.350,00
8.211006.J10005.1310	310 DHG Neubau Parkett/Bodenbelag	180.000,00	176.085,00			176.085,00	176.085,00
8.211006.J10005.1311	311 DHG Neubau Schreinerarbeiten	219.000,00	210.275,00			210.275,00	210.275,00
8.211006.J10005.1312	312 DHG Neubau Maler-,Tapezierarb.	156.000,00	156.312,00			156.312,00	156.312,00
8.211006.J10005.1390	390 DHG Neubau Sonstiges	634.000,00	623.159,00	108.083,16	705,08	622.234,08	622.939,16
8.211006.J10005.14	400 DHG Neubau Technik	1.839.000,00	1.779.156,73	1.015.943,60		1.751.385,67	1.751.385,67
8.211006.J10005.15	500 DHG Neubau Aussenanlagen	332.000,00	403.555,00			403.555,00	403.555,00
8.211006.J10005.16	600 DHG Neubau Ausstattung	325.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00
8.211006.J10005.17	700 DHG Neubau Baunebenkosten	453.600,00	688.075,11	823.394,14	327.157,88	580.638,97	907.796,85
	Eigenleistungen	318.000,00	330.353,60	330.353,60	105.339,13	225.014,47	330.353,60