

Darstellung Mehraufwendungen Kindergarten Bonaventura

Beantragte Baukosten vom 18.03.2019	2.460.000,00 €
--	-----------------------

Baukostensteigerung 24 Monate (2019/20) ca. 20%	492.000,00 €
Estrich austausch im EG (minderwertige Qualität des vorhandenen Estrichs und verschließen eines unbekanntes Leitungsschachtes)	100.000,00 €
Einbau eines Aufzugs (Forderung der Baurechtsbehörde)	70.000,00 €
Änderung der Fluchtwegssituation aufgrund des Aufzugs (zusätzlicher Fluchtbereich, Vergrößerung des Baukörpers)	100.000,00 €
weitere Kindergartengruppe (Sanierungskosten der bisherigen Wohnung, neues Brandschutzgutachten, Umplanung und Veränderung der Wände usw.)	250.000,00 €
Erhöhte Baunebenkosten aufgrund gestiegener Baukosten	260.000,00 €

neue Baukosten vom 26.11.2020	3.732.000,00 €
--------------------------------------	-----------------------

Anteil der Stadt Rottweil (79%)	2.948.280,00 €
Mögliche Förderung durch das Investitionsprogramm	
Umbau Krippengruppe (Antrag im Verfahren)	20.000,00 €
Umbau neue Kindergartengruppe (Antrag in der Bearbeitung)	20.000,00 €
Netto Anteil Stadt Rottweil	2.908.280,00 €

Kosten für Ausstattung (Einbaumöbel; Küche usw.)	70.000,00 €
---	--------------------

Kostensteigerung 24 Monate (2019/20) ca. 15%	10.500,00 €
Ausstattung für zusätzliche Kiga-Gruppe	80.500,00 €
Erweiterung der Küchenkapazität	5.000,00 €

neue Ausstattungskosten vom 26.11.2020	166.000,00 €
---	---------------------

Anteil der Stadt Rottweil (100%)	166.000,00 €
Zuschuss Küche aus Investitionsprogramm	4.000,00 €
Zuschuss Erweiterung Küche (Antr. i. B.)	2.000,00 €
Netto Anteil Stadt Rottweil	160.000,00 €

Aufstellung vom 26.11.2020
 von Gesamtkirchenpfleger A. Schmötzer

Darstellung Mehraufwendungen Kindergarten Bonaventura

Beantragte Baukosten vom 26.11.2020	3.732.000,00 €	Kosten für Ausstattung (Einbaumöbel; Küche usw.)	166.000,00 €
Baukostensteigerung 18 Monate (2021/22) ca. 15%	559.800,00 €	Kostensteigerung 18 Monate (2021/22) ca. 25%	41.500,00 €
Zusatzaufwand Erdarbeiten II. BA	25.000,00 €	Ergänzende Ausstattung (GT-Gruppe, Garderobenplätze, zusätzliche Krippengruppe)	54.000,00 €
Erhöhte Baunebenkosten aufgrund gestiegener Baukosten	25.000,00 €		
neue Baukosten vom 21.04.2022	4.341.800,00 €	neue Ausstattungskosten vom 21.04.2022	261.500,00 €
Anteil der Stadt Rottweil (79%)	3.430.022,00 €	Anteil der Stadt Rottweil (100%)	261.500,00 €
Mögliche Förderung durch das Investitionsprogramm			
Fördertöpfe sind leer, Zuweisung kann aus dem nächsten Förderprogramm erfolgen			
Netto Anteil Stadt Rottweil	3.430.022,00 €	Netto Anteil Stadt Rottweil	261.500,00 €

Aufstellung vom 21.04.2022
 von Gesamtkirchenpfleger A. Schmötzer